

副本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔 號：

保存年限：

義力營造股份有限公司 函

20202

基隆市中正區中正路1號

承辦人：吳毓昌

電話：0956607531

電子信箱：okd5413@earthpower.com.tw

受文者：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

發文日期：中華民國113年7月19日

發文字號：商港土方(二)字第1130719001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年7月份協議組織會議紀錄及簽到表乙份

主旨：檢送113年7月3日線上召開「臺北港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程-土方交換管制及推整委託專業服務(第二標-後續擴充)」之113年7月份協議組織會議紀錄乙份，敬請貴公司遵照會議紀錄辦理，請查照。

正本：一江營造有限公司、九賀電氣工程有限公司、三星營造股份有限公司、上溢營造股份有限公司、久年營造股份有限公司、大陸工程股份有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、五嶺營造有限公司、仁德工程有限公司、天泰工程有限公司、文昌營造工程有限公司、日商大豐營造股份有限公司、日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司、日商鹿島營造股份有限公司、日富營造股份有限公司、世久營造探勘工程股份有限公司、世芳開發有限公司、王鼎營造股份有限公司、世國營造有限公司、北大瑩工程有限公司、北翰營造有限公司、台正營造有限公司、巨佳營造工程股份有限公司、正田營造股份有限公司、正豪營造有限公司、永青營造工程股份有限公司、永瀚營造有限公司、永騰工程股份有限公司、立電股份有限公司、吉村營造股份有限公司、地保環境科技股份有限公司、地樺營造事業股份有限公司、宇力工程有限公司、安宏營造有限公司、安倉營造股份有限公司、安鴻工程有限公司、旭源營造工程股份有限公司、百輝營造有限公司、百豐營造股份有限公司、善哉機械股份有限公司、利晉工程股份有限公司、利德工程股份有限公司、呈豐營造有限公司、宏昇營造股份有限公司、宏義工程股份有限公司、宏鋁工程有限公司、沅垣營造事業有限公司、玖泰工程股份有限公司、見安營造股份有限公司、辰茂營造工程有限公司、亞太土石資源有限公司、亞億營造股份有限公司、京讚營造有限公司、協翔營造工程股份有限公司、忠明營造工程股份有限公司、承烽營造有限公司、承隆能源科技股份有限公司、旺邦營造股份有限公司、昌鏞工程股份有限公司、明秀營造有限公司、東昇營造工程有限公司、東鑫龍營造有限公司、松弘營造有限公司、松青營造有限公司、欣鴻營造有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、直佑營造股份有限公司、金弘承營造股份有限公司、金昌營造有限公司、金樹水電工程有限公司、長友營造股份有限公司、長惟工業股份有限公司、保障實業有限公司、信鼎技術服務股份有限公司、建國工程股份有限公司、建智營造有限公司、建程營造工程有限公



司、春原營造股份有限公司、昱盛營造股份有限公司、柏凱營造有限公司、泉億營造有限公司、皇昌營造股份有限公司、虹泰營造有限公司、哲國營造有限公司、展旭營造工程有限公司、振崧營造有限公司、晁盛電氣工程股份有限公司、晉通營造有限公司、根基營造股份有限公司、泰業營造股份有限公司、泰誠發展營造股份有限公司、祐邦工程有限公司、神緯營造有限公司、高輝營造工程股份有限公司、偉大建設股份有限公司、偉唐營造有限公司、國記營造股份有限公司、國盛電氣工程有限公司、常泰有限公司、得豐電氣工程有限公司、捷博科技股份有限公司、捷琪企業有限公司、晨鑫營造股份有限公司、淳家國際股份有限公司、清石營造有限公司、盛河營造有限公司、盛泰開發實業有限公司、竟成營造有限公司、統營營造股份有限公司、統鑫開發實業股份有限公司、造隆電氣工程股份有限公司、逢昌營造有限公司、逢國營造有限公司、勝益營造股份有限公司、富民營造股份有限公司、智發營造有限公司、朝洋營造有限公司、森業營造股份有限公司、港洲營造股份有限公司、翔益營造有限公司、菁木營造有限公司、華志營造股份有限公司、華邦營造有限公司、詠源實業有限公司、超然營造工程有限公司、陽光城市開發股份有限公司、隆豪營造有限公司、雲耀工程有限公司、勤曜電氣工程股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、新高建設股份有限公司、瑞助營造股份有限公司、瑞展營造有限公司、瑞健營造有限公司、瑞通營造有限公司、萬勁營造有限公司、裕晟營造工程股份有限公司、裕隆工程股份有限公司、達欣工程股份有限公司、靖宜工程股份有限公司、嘉巖營造工程有限公司、暢禾企業有限公司、榮工工程股份有限公司、榮金營造工程股份有限公司、福住建設股份有限公司、福呈營造股份有限公司、福旺營造股份有限公司、福清營造股份有限公司、遠揚營造工程股份有限公司、遠傳電信股份有限公司系統整合分公司、遠碩營造股份有限公司、魁隆營造股份有限公司、墨格工程有限公司、德益營造有限公司、慶霖營造股份有限公司、潤弘精密工程事業股份有限公司、潤泰營造股份有限公司、稻田營造有限公司、緯豐營造股份有限公司、翰德工程有限公司、興旺營造有限公司、興磊資源回收股份有限公司、優寶營造有限公司、應州工程有限公司、總行營造興業股份有限公司、聯威營造股份有限公司、鴻宸開發工程有限公司、鴻漢營造有限公司、鴻銘營造工程有限公司、曜鼎營造有限公司、豐順營造股份有限公司、豐興營造工程有限公司、豐譽營造股份有限公司、雙喜營造股份有限公司、穩吉營造股份有限公司、麒瑞營造股份有限公司、麗寶工程顧問有限公司、耀鉉營造有限公司、鐘一工程有限公司、馨澤工程有限公司、鑫臨營造有限公司、彥韋營造工程股份有限公司、允升營造有限公司、旺邦營造有限公司、坤益營造工程有限公司、明鈴營造有限公司、峻鴻營造有限公司、鉉運營造有限公司、磊駿開發股份有限公司、展慶營造股份有限公司、長盛營造股份有限公司、日商日本國土開發股份有限公司台灣分公司、順通聯合工程股份有限公司、尚群營造有限公司、凱鑫達營造股份有限公司、東鈺營造股份有限公司、金堡營造股份有限公司、竣浩營造股份有限公司、大成工程股份有限公司、勝堡村營造工程股份有限公司、川力營造有限公司、至揚營造有限公司、郡毅營造有限公司、志億營造股份有限公司、昌鴻營造股份有限公司、國新營造股份有限公司、春旭營造工程股份有限公司

副本：萬銘工程科技股份有限公司、臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

負責人 劉進輝



義力營造股份有限公司
職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

主辦機關	臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
監造/承辦廠商	台灣世曦工程顧問(股)公司/義力營造股份有限公司/萬銘工程科技股份有限公司
承攬工程	臺北港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程- 土方交換管制及推整委託專業服務(第二標-後續擴充)
主席人員	工作小組負責人張景莒

協議組織會議：

本公司經基隆港務分公司委託實行臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二期造地工程，而為防止職業災害，於113年7月3日08:00~14:00召開線上協議組織會議。

本次會議之紀錄：

一、本會議依職業安全衛生法第二十七條規定召開

本法第二十七條第一項第一款規定之協議組織，應由原事業單位召集之，並定期或不定期進行協議下列事項：

1. 安全衛生管理之實施及配合。
2. 勞工作業安全衛生及健康管理規範。
3. 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。
4. 對進入局限空間、有害物作業等作業環境之作業管制。
5. 電氣機具入廠管制。
6. 作業人員進場管制。
7. 變更管理。
8. 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識(示)、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。
9. 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。
10. 其他認有必要之協調事項。

二、進場作業之現場概況及危害告知事項

1. 非相關作業人員、車輛，請勿進入工作場所。
2. 如有突發性天候變化，應依現場管制人員指示暫停作業，避免發生事故災害。
3. 維持車輛後退警報器、後退燈之功能正常。
4. 車輛於工區內應按規定速限慢速行駛，並維持進出動線有充分視線淨空。
5. 作業人員於工區內行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
6. 作業人員應依作業項目配戴所需之防護用具；禁止飲酒、赤膊、赤腳或穿拖鞋工作。
*作業場所之進場動線隨時有所變動，屬於臨水作業。
1. 請各單位對所屬進場人員實施安全衛生教育訓練。
2. 進場人員、車輛應依照現場管制人員指示進場。
3. 進場車輛每日應詳細檢查各項裝置，確保其功能正常，並保持車內對講機暢通無誤。
4. 進場車輛倒車時務必遵守現場管制人員指揮，並保持煞車安全距離。
5. 車輛下料前，確認車斗之車鈎有無開啟。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

6. 載運內容物沾黏車斗內，需要現場操作手協處理者，應事先協調並依其指示操作，不得再經過管制站重複進場；於現場處理有困難者，一律運回該出土端處理，不得於其他場所任意棄置內容物，以免遭受民眾檢舉。

三、各進場單位應配合及遵守之事項（逐項告知）

1. 各進場單位應於每上下半月進場前主動繳交「工作環境施工危害因素告知單」（新進單位之第一份告知單於進場第一天內繳交完成即可，此後比照各進場單位辦理），並對所屬進場之作業人員進行危害因素告知及教育訓練；繳交後如有新進作業人員者，務必對其另行上述告知、訓練及補交該部分之告知單；未如期繳交者，將暫停進場至確實繳交後再進場（即列入暫停工程辦理）。
（請將危害因素告知單正面的進場單位資料確實填寫，背面再給受告知作業人員簽名後就盡快交到管制站，以免遺失或損毀。）
2. 進場車輛之土方切勿裝載過滿，避免滲漏、掉出車斗污染路面，如發現有污染作業場所內外路面，該進場單位應調派水車清洗受污染之路面；無法配合者，該車輛當日暫停再進場；情節嚴重者，該進場單位暫停進場至確實改善受污染之路面後再進場（即列入暫停工程辦理）。
3. 請各進場單位代表人員務必出席本會議，未參加本協議組織會議將於會後列入暫停工程，如請假或完工請確實通知收土端，其中本次請假期間一律為本次會議時間至下次會議時間止，請假單位於下次會議前亦同列入暫停工程，暫停期間不得進場；工程單位於暫停期間內如需出土，每一工程單位每年將有一次申請月中臨時召開協議組織會議機會。
4. 為響應政府節能減碳政策，110年5月開始，原紙本郵寄協議組織開會通知單及會議記錄將改由電子郵件方式寄發，填寫方式為 google 表單填寫，以下為電子郵件寄送填寫網址及 QR CODE，新進單位或資料修改，請自行填寫。



<https://forms.gle/pqHfQVWGR2E2Gzo67>

5. 請各進場單位於每日作業結束後，準確上傳次日預計進場數量，以便收土端調度現場操作手及作業機具，提升作業效率。
6. 進場車輛前後車牌號碼（含車斗後壁）如有模糊不清而造成辨識困難者，應確實改善；傾卸土方後應待現場操作手完成落地檢查且車斗完全平放再離開。
7. 本收土端僅收容 B1~B6 土質之土方，不收容其餘廢棄物（如 AC 塊或鋼筋），違規者將以退車辦理。
8. B5 土質混凝土塊應破碎處理至 10 公分以下再進場，其中如有鋼筋亦應挑除，違規者將以退車辦理。
9. 聯單欄位之修正，屬聯單印製錯誤及土方載運數量或載運土質手寫錯誤者，應加蓋其主辦機關章修正。其中塗改過多（修改超過 3 處以上（含主辦章）需換單，未完成者壓車待處理）、辦理退車等聯單，切勿再使用。
10. 各單位聯單如有塗改、其它原因壓單，請於當日起 3 日內派員前來修正、換單，如未完成修正、換單造成後續作業延誤，該單位將暫停進場至聯單修正、換單完成後再進場。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

四、其他應注意之事項（逐項告知）

1. 車輛行經工區內外之轉彎處、有鋪設鐵板處、有人員作業處或洗車台通道時，應放慢車速以策安全，違規者當日暫停再進場。
2. 車輛通過車辦站，其防塵網破損或未下拉 15 公分以上者，每次違規記點 0.2 點，該車輛將暫停進場至隔日起確實改善完成後再進場。
3. 退車之車輛應依規定於隔日提供前往收土端及返回出土端之路線軌跡圖（彩色列印並加蓋其主辦機關章），未能提供者將暫停進場至確實提供後再進場。
4. 各進場單位管制人員務必確實檢查進場車輛相關資料及其內容物之正確性，如執行管制不夠嚴謹，致聯單資料缺漏、錯誤過多而造成收單作業困擾，將提報主辦機關撤換該人員且另派人員駐場。
5. 各單位進場車輛司機人員如有亂丟垃圾或下車作業未穿戴個人防護具者，該車輛當日暫停再進場；各單位管制人員亦務必維護簽單貨櫃內外之環境衛生。
6. 本會議之會議紀錄及開會通知，請各收件單位務必轉達其營造廠商所屬出土端；協議組織開會通知單於土方交換平台、LINE 廠商群組及電子郵件上登載及寄發，請各單位自行下載。
7. 進場車輛於管制站交單檢查後，必須覆蓋防塵網才能至傾卸區傾卸土方；空車出場必須駛出洗車台後才能覆蓋防塵網，以便錄影存查，違規者當日暫停再進場。
8. 進場車輛如辦理退車，每次將以違規記為 1 點；累計違規記點達 3 點，該單位將暫停進場 3 天；第二次再累計違規記點達 3 點，則暫停進場 5 天；第三次即暫停進場 7 天，依此類推。該單位如同一日違規退車達三車次，當日即暫停該單位進場並計算停運天數。
9. 車輛進場管理辦法，將於每次會議結束後上傳廠商群組，請各單位自行下載。

五、各進場單位提出之反映事項

無

六、主席人員宣導及辦理之事項

1. 有鑑於近期車輛機械職災事件，強化工地車輛機械作業管理：
 - (1). 進入港區後，請依規定路線及限速行駛，並聽從管制人員指揮進場，土車專用道非屬本工程專屬通道，如遇排隊進場，應保留避車道空間，並避免逆向行駛。
 - (2). 進入工區傾卸區域行徑路線與其他工程有重疊路線，請聽從現場交通引導人員指揮，避免影響交通或發生事故。
 - (3). 車輛於工區禁止停放於有滑落危險之虞之斜坡。於傾倒土方於傾倒區設置有後輪車擋，倒車請放慢速度，避免車擋損壞造成車輪損毀。
 - (4). 進港車輛應依港埠管理規定申請港區通行證，並依規定刷卡進港。
 - (5). 各單位應就其工作性質，提供車輛操作人員必要之教育訓練，並留存以供備查。
2. 重要宣導，車斗內請勿塗抹重油，近期因定期抽查土壤檢驗，查驗結果部份工程土壤總石油碳氫化合物超標，疑似車斗塗抹重油污染內容土壤，已暫停該工程進場並提報港公司相關結果並後續複驗處理。
3. 請各單位配合宣導，司機於場內非必要，禁止下車，如需下車作業應依規定配戴個人防護具。於場內遭遇天災或緊急狀況，應停止作業並配合現場管制人員指揮避難。

義力營造股份有限公司

職業安全衛生暨環保協議組織會議規範之事項

4. 經港公司指示，土方填築作業場內規劃以海側向填築為準，請宣導進場司機應配合管制人員指示前往陸側或海側方向，未聽從指揮者將暫停該車輛進場，屢犯者將依情節輕重暫停進場最重 7 日。

七、主辦機關指示及辦理之事項

1. 依據土方交換案同意書四、「土方運輸規劃不應有中繼站換土之行為，且進港前路線應符合本造地計畫環評書件原則，以台 64 線轉臨港大道逕入港區，避免轉入八里市區及重劃區等住宅區」，請配合辦理
2. 於 113 年 7 月 1 日起申請進場單位依新制費率調整土方管理費。
3. 8 月份協議組織預計恢復實體會議召開

八、下次協議組織會議預計於 113 年 8 月 7 日召開

吳翰昌 7/3

張景崧 7/3



時間點	發包商名稱	工程項目名稱	承攬單位/工程名稱	承攬單位	備註
2024/7/3 上午 8:07:23	三益營造股份有限公司	LWC08975	臺北市立和平高級中學	2024/7/3 上午 8:41:00 德豐營造有限公司	1.EWK29780 2.EV128310 3.EXF11430
2024/7/3 上午 8:08:16	國盛電機工程有限公司	EXE12784	台北區警備處113年甲工區配電管線工程	2024/7/3 上午 8:42:01 北大益工程有限公司	EXA23462
2024/7/3 上午 8:08:36	三益營造股份有限公司	EWC08409	龍崗116	2024/7/3 上午 8:42:31 廣發營造工程有限公司	EWK20578
2024/7/3 上午 8:09:51	三益營造股份有限公司	LWF29314	龍崗建設學院原煤工大樓	2024/7/3 上午 8:44:38 台正營造有限公司	EWK02187 EXC01095
2024/7/3 上午 8:14:47	偉大建設股份有限公司	ETI17569	臺北市政府消防局與捷分段新建工程	2024/7/3 上午 8:44:59 大陸工程股份有限公司	EWJ30461
2024/7/3 上午 8:14:19	文鼎營造股份有限公司	EWI29215	臺北中和-樹林線(第一期)工程JC800區段	2024/7/3 上午 8:46:10 日高建設股份有限公司	EWK08916
2024/7/3 上午 8:15:05	皇鼎營造股份有限公司	EPD07451 EWF27852 EVI12271 EWF12146	161KV林口-東林雙分岐高壓管線暨附屬電氣工程五區	2024/7/3 上午 8:50:33 台島分公司	EVF22113
2024/7/3 上午 8:15:33	皇鼎營造股份有限公司	ETK30173	建理大、中、樹林線(第一期)捷成線和(LG07)環3土圍地地庫建設共構工程(JLGO71)	2024/7/3 上午 8:51:22 明泰營造有限公司	EXC15327
2024/7/3 上午 8:17:35	偉大建設股份有限公司	EWJ25146	板橋區信義國小停車場新建工程	2024/7/3 上午 8:55:09 公司	EXD01807
2024/7/3 上午 8:17:49	國盛電機工程有限公司	EXC11711	台北區警備處113年乙工區配電管線工程	2024/7/3 上午 8:56:29 立電股份有限公司	EVJ08552
2024/7/3 上午 8:18:33	皇鼎營造股份有限公司	EWJ06819	161KV板橋-板橋A電纜路土木工程電纜包工程	2024/7/3 上午 8:59:36 宏昇營造股份有限公司	EWK20045
2024/7/3 上午 8:19:35	寶隆營造股份有限公司	EVJ07000	CF690C環狀北環段Y23(不含)-Y25(不含)	2024/7/3 上午 8:59:45 大陸工程股份有限公司	ETCJ12777
2024/7/3 上午 8:20:57	皇鼎營造股份有限公司	EXB16039	台北區警備處113年乙工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:00:51 裕邦工程有限公司	EWJ16973 EVA18198 EVI14469 EVI13072
2024/7/3 上午 8:21:57	國盛電機工程有限公司	EWL29471	台北區警備處113年乙工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:01:09 皇鼎營造有限公司	LWH14037 ETL14064 ETL14764
2024/7/3 上午 8:23:02	捷浩營造股份有限公司	EXE07678	台61線通竹路段增設北向地磅站工程	2024/7/3 上午 9:01:34 東霖營造有限公司	ETL14064 ETL14764
2024/7/3 上午 8:23:17	廣友營造股份有限公司	EWK03998	臺北港N7號貨櫃碼頭及後廠復場新建工程	2024/7/3 上午 9:01:40 北翰營造有限公司	2024/7/3 上午 9:05:38 國慶營造股份有限公司
2024/7/3 上午 8:23:54	公司聯合承攬	EXE07892	桃園國際機場GC03標G07站至北出土地段地下段土建裝修工程	2024/7/3 上午 9:02:31 萬德營造有限公司	ETL28254 ETL28254
2024/7/3 上午 8:24:47	皇鼎營造股份有限公司	EXD22022	(新)161KV板橋-潭美管線路包工程	2024/7/3 上午 9:04:21 上揚營造股份有限公司	EWI19523
2024/7/3 上午 8:25:06	捷浩營造股份有限公司	EXE12038	(新)第二區管理處林口服務所暨機房公廁新建工程	2024/7/3 上午 9:05:59 福佳建設股份有限公司	EWJ14571
2024/7/3 上午 8:26:19	群揚營造股份有限公司	EWJ00784	內政部資訊服務大樓傢俬工程	2024/7/3 上午 9:10:52 公司	EPD28131
2024/7/3 上午 8:28:44	五德營造有限公司	EWL03683	新北土城區「頂福安」社會住宅基地開創12公尺計畫增設開闢(含雨水箱涵)工程	2024/7/3 上午 9:15:04 玖聚工程股份有限公司	EXB15682
2024/7/3 上午 8:30:04	永興營造工程股份有限公司	EVJ01924	維多利亞閣地下停車場新建工程	2024/7/3 上午 9:16:25 日高日本土木建設股份有限公司	LXC07428
2024/7/3 上午 8:30:16	公司	LWJ18942	新北中和區建城安泰社會住宅新建工程	2024/7/3 上午 9:16:25 宏遠營造股份有限公司	EUJ26907
2024/7/3 上午 8:30:31	捷浩營造股份有限公司	EWJ31796	特設大隊、第六大隊、沙止分隊暨市民活動中心共構興建工程	2024/7/3 上午 9:17:08 皇鼎營造股份有限公司	LWC28056
2024/7/3 上午 8:31:00	捷浩營造股份有限公司	EWL05967	桃園區警備處112年丁工區配電管線工程	2024/7/3 上午 9:17:19 大傑工程股份有限公司	LWJ05098
2024/7/3 上午 8:34:09	大陸工程股份有限公司	EWJ05035	QVU03子機工程共同管溝及埋設復設工程	2024/7/3 上午 9:18:01 瑞德營造有限公司	EWI05589
2024/7/3 上午 8:35:53	捷浩營造股份有限公司	EWK01601	新北土城區國華公園地下停車場新建工程	2024/7/3 上午 9:22:28 捷浩營造股份有限公司	EVD01462
2024/7/3 上午 8:38:56	皇鼎營造股份有限公司	EWI07644	台北區警備處112年甲工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:22:39 玖聚工程股份有限公司	EXA05244
2024/7/3 上午 8:40:16	北大益工程有限公司	EWJ20603	台北區警備處113年乙工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:23:10 榮工工程股份有限公司	EWJ31746
2024/7/3 上午 9:15:04	玖聚工程股份有限公司	EXB15682	台北區警備處113年乙工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:23:13 日高營造股份有限公司	LWE10883
2024/7/3 上午 9:16:25	日高日本土木建設股份有限公司	LXC07428	台北市南港區玉成段四小段303地號第一層土地公物都市更新新建工程	2024/7/3 上午 9:23:40 群原營造股份有限公司	ESJ08688
2024/7/3 上午 9:17:08	宏遠營造股份有限公司	EUJ26907	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程段十一標	2024/7/3 上午 9:25:17 廣發營造有限公司	EVF23133
2024/7/3 上午 9:17:08	皇鼎營造股份有限公司	LWC28056	二重橋光復(二期)青年社會住宅新建工程	2024/7/3 上午 9:28:49 玖聚工程股份有限公司	EXA05244
2024/7/3 上午 9:17:19	大傑工程股份有限公司	LWJ05098	臺北南港區南港國華基地公共住宅包工工程	2024/7/3 上午 9:30:54 宇力工程有限公司	EUJ07568
2024/7/3 上午 9:18:01	瑞德營造有限公司	EWI05589	瑞濱濱河C段護岸及埋設管線工程(三合板、蓋管、抽水站)	2024/7/3 上午 9:30:56 群原營造股份有限公司	EXD07920
2024/7/3 上午 9:22:28	捷浩營造股份有限公司	EVD01462	國家生技研究園區聯外道路工程	2024/7/3 上午 9:31:12 皇鼎營造有限公司	EXC19412
2024/7/3 上午 9:22:39	玖聚工程股份有限公司	EXA05244	桃園區警備處112年甲工區配電管線工程	2024/7/3 上午 9:31:21 玖聚工程股份有限公司	EXB15682
2024/7/3 上午 9:23:10	榮工工程股份有限公司	EWJ31746	(新)淡水河北側海河河面道路工程	2024/7/3 上午 9:34:11 玖聚工程股份有限公司	EWL19547
2024/7/3 上午 9:23:13	日高營造股份有限公司	LWE10883	臺北市立大安高級工業職業學校新建綜合教學大樓工程	2024/7/3 上午 9:34:11 玖聚工程股份有限公司	EXE21578
2024/7/3 上午 9:23:40	群原營造股份有限公司	ESJ08688	中正路改善及化管管線工程	2024/7/3 上午 9:37:22 華志營造股份有限公司	EWG13555
2024/7/3 上午 9:25:17	廣發營造有限公司	EVF23133	基隆市污水下水道系統第三期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程段九標	2024/7/3 上午 9:37:26 國新營造股份有限公司	LXB16516
2024/7/3 上午 9:28:49	玖聚工程股份有限公司	EXA05244	桃園區警備處112年甲工區配電管線工程	2024/7/3 上午 9:38:50 群原營造有限公司	ETC12028
2024/7/3 上午 9:30:54	宇力工程有限公司	EUJ07568	臺北市松山區西松國民小學活動中心新建工程	2024/7/3 上午 9:39:51 常泰有限公司	KXK31789
2024/7/3 上午 9:30:56	群原營造股份有限公司	EXD07920	桃園區警備處111年行人及通車環境改善工程	2024/7/3 上午 9:42:02 宏泰工程股份有限公司	EWJ24128
2024/7/3 上午 9:31:12	皇鼎營造有限公司	EXC19412	台北區警備處113年乙工區配電管線及昇外線綜合工程	2024/7/3 上午 9:42:06 群原營造有限公司	EXB20713
2024/7/3 上午 9:31:21	玖聚工程股份有限公司	EXB15682	(新)161KV板橋-潭美管線路包工程	2024/7/3 上午 9:43:03 群原營造有限公司	KXD08814
2024/7/3 上午 9:34:11	玖聚工程股份有限公司	EWL19547	113年度臺北市人行改善工程前山段(第4標) 復舊 PIS	2024/7/3 上午 9:43:44 公司	EWJ14080
2024/7/3 上午 9:34:11	玖聚工程股份有限公司	EXE21578	臺北市政府消防局與捷分段與警備處北段分局防逃池出新工程	2024/7/3 上午 9:44:56 常泰有限公司	KXK18188
2024/7/3 上午 9:37:22	華志營造股份有限公司	EWG13555	沙止區新沙止橋頭路路橋北延等處高速公路至明輝路路橋新設工程	2024/7/3 上午 9:48:29 大成工程股份有限公司	EWK21883
2024/7/3 上午 9:37:26	國新營造股份有限公司	LXB16516	沙止區新沙止橋頭路路橋北延等處高速公路至明輝路路橋新設工程		
2024/7/3 上午 9:38:50	群原營造有限公司	ETC12028	國家人權博物館(白色恐怖歷史紀念館)增建工程		
2024/7/3 上午 9:39:51	常泰有限公司	KXK31789	上層土石方堆置處理場後端去化(僅至台北港113年度第2季-4)		
2024/7/3 上午 9:42:02	宏泰工程股份有限公司	EWJ24128	臺北市立內湖區國民中學合大便新建工程		
2024/7/3 上午 9:42:06	群原營造有限公司	EXB20713	臺北市文山區力行國民小學活動中心新建工程		
2024/7/3 上午 9:43:03	群原營造有限公司	KXD08814	臺北南港區南港國華基地公共住宅包工工程		
2024/7/3 上午 9:43:44	公司	EWJ14080	桃園區警備處112年甲工區配電管線工程		
2024/7/3 上午 9:44:56	常泰有限公司	KXK18188	(新)上層土石方堆置處理場後端去化(僅至台北港113年度第2季-5)		
2024/7/3 上午 9:48:29	大成工程股份有限公司	EWK21883	國道3號新橋金城交流道工程(地306標)		
2024/7/3 上午 9:46:53	皇鼎營造股份有限公司	EWJ23054	三峽區研建路包工工程		
2024/7/3 上午 9:48:59	百寶營造股份有限公司	LWI20439	新北土城區安泰社會住宅新建工程		
2024/7/3 上午 9:47:00	國慶營造股份有限公司	EWJ20755	112年度軍國區水土保持設施工程		
2024/7/3 上午 9:47:26	寬德營造有限公司	EXF17352	(高)基隆市國慶路改善工程(第一期)		
2024/7/3 上午 9:47:28	永隆工程股份有限公司	EWG04327	台北區警備處112年乙工區配電管線工程		
2024/7/3 上午 9:47:39	群原營造股份有限公司	EWI06820	板橋1號橋口交流道改善工程(第104標)		
2024/7/3 上午 9:48:56	富士山營造有限公司	EXD28425 EXD28564	112年度臺北市山區路預約式檢修工程(內湖區113年期約、113年度內湖區在老舊路預約式檢修工程)		
2024/7/3 上午 9:49:40	皇鼎營造股份有限公司	ETI11612	一清幹線(中、永和成功路)PPP調降管段包工工程		
2024/7/3 上午 9:52:33	永隆工程股份有限公司	EWJ19310	台北區警備處112年甲工區配電管線地下管線工程		
2024/7/3 上午 9:53:22	尚群營造有限公司	EXC13129	(新)信興一湖高地社區供水管線改善工程		
2024/7/3 上午 9:53:56	惠德營造股份有限公司	EXC28137 EWE24695 EWE30281	(高)基隆河游憩區林林湖潭及社子區防海堤工程		
2024/7/3 上午 9:55:42	金鼎水電有限公司	EWJ20603	台北區警備處(甲乙工區)		
2024/7/3 上午 9:56:36	皇鼎工程股份有限公司	EXA08012	台北區警備處113年乙工區配電管線工程		
2024/7/3 上午 9:58:08	公司	EWJ24415	桃園區警備處111年丁工區配電管線工程(第4區)		
2024/7/3 上午 9:58:46	相田營造有限公司	EWJ18696	112年度新北市轄區內道路、橋梁改善工程(第4區)		
2024/7/3 上午 9:59:23	皇鼎營造有限公司	EXD28260	113年度臺北市山峻地城(兩區)暨農林環境改善工程		
2024/7/3 上午 10:00:42	仁工工程有限公司	EXB18215	113年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程(第2區)		
2024/7/3 上午 10:01:09	允升營造有限公司	LXA22255	板橋區民之家災後緊急重建工程		
2024/7/3 上午 10:01:36	捷浩營造股份有限公司	LWD17723	臺北區警備處-臺北市立美術館新建工程		
2024/7/3 上午 10:02:21	國新營造工程股份有限公司	EXB27975	大板大板地社區供水管改善工程		
2024/7/3 上午 10:03:14	群原營造有限公司	EXA24883	國道1號南下44k+200-45k+000等2處邊坡補強工程		
2024/7/3 上午 10:04:43	群原營造有限公司	EWK14014	臺北港第二疏浚處理中心113年度水溝清淤及埋設管線工程		
2024/7/3 上午 10:11:23	松弘營造有限公司	EXE18388	(高)113年度新北市轄區內道路橋梁改善工程(第1區)		
2024/7/3 上午 10:12:51	公司	EWJ10674	三軍醫院新院區醫療大樓設計與包工工程		
2024/7/3 上午 10:13:20	正田營造股份有限公司	LWD13477	國立陽明交通大學內湖校區創設數學大樓新建工程		
2024/7/3 上午 10:14:39	相田營造有限公司	EXF05094	(新)基隆沙止東湖邊坡工程		
2024/7/3 上午 10:15:16	文島營造工程股份有限公司	LXE21780	(新)臺北市政府消防局大港分隊新建工程		

